

	MOBİL İSKELE KONTROL FORMU	
--	-----------------------------------	--

İskelenin Bulunduğu Yer: _____ Tarih: .././....

KONTROLLER	Uygun	Uygun Değil
İskele montajı, yetkili ve uzman ekipler tarafından mı yapılmış?		
Kullanılan iskele malzemeleri sağlam mı?		
İskele elemanlarının bağlantıları sağlam mı?		
İskele platformuna erişim için uygun merdiven mevcut mu?		
İskele montajında, sökümünde ve diğer tehlike arzeden iskele üzerindeki faaliyetlerde çalışanlar paraşüt tipi emniyet kemeri kullanıyor mu?		
Hava koşulları iskele üzerinde çalışma için uygun mu?		
İskele üzerindeki gece çalışmalarında yeterli aydınlatma sağlanıyor mu?		
Mobil iskelelerin tekerlekleri sağlam ve çalışma esnasında kilitli mi?		
Çalışma platformları, bel (h=110 cm) ve diz (h=50 cm) hizasında korkuluklarla çevrili mi?		
Korkuluklar her yönde 100 kg'lık yüke dayanabilecek sağlamlıkta mı?		
İskele üzerinde iskele elemanı dışında herhangi bir eleman (kalas,doka...vb) mevcut mu?		
Çalışma platformu bosluk kalmayacak şekilde tamamen kapatılmış mı?		
Platform kenarında düşme tehlikesi oluşturan malzeme istifi yapılıyor mu?		
Platform üzerindeki malzemelerin düşme tehlikesine karşı tekmelik (h=15 cm) yapılmış mı?		
Kurulan iskele yapılacak işe göre yeterli yükseklikte mi?		
İskele platform yüksekliği kısa kenarın 3 katını aşıyor mu?		
İskele üzerinde kar, buz veya benzer kaygan malzeme var mı?		
Mobil iskeleler üzerinde insan varken hareket ettiriliyor mu?		
İskelenin bulunduğu zemin yeterli sağlamlıkta mı?		
İskeleler ile elektrik hatları arasındaki mesafe geçen voltaja bağlı olmak koşulu ile en az 3m mi?		
İskele üzerinde taşıyabileceği max. yük belirlenmiş mi?		

√ : Uygunluk, yeterlilik X : Uygunsuzluk, yetersizlik

AÇIKLAMALAR :

Kontrol

Onay

Tarih :